

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1 5 0 0 0 0 0  
(код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1 5 1 0 0 0 0  
(код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 5 1 7 3 2 5  
(код) 0 4 4 3 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова спортивної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку сучасної спортивної інфраструктури в населених пунктах області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів фізичної культури і спорту



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення						
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	заграв													
1	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва об'єкта	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	1 498 978,00	1 498 978,00	1 498 978,00	1 498 978,00	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на проведення робіт з будівництва об'єкта	Грн.	Кошторис	-	1 476 978,00	1 476 978,00	1 456 177,32	1 456 177,32	-	-	-20 800,68	-20 800,68	-	-
Фактичний обсяг видатків на проведення робіт з будівництва об'єкта менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з економією бюджетних коштів після виконання робіт підрядною організацією														
2	продукту													
1	Кількість об'єктів будівництва	Од.	Внутрішній облік	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
3	якості													
1	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	-	98,53	98,53	100,0	100,0	-	-	1,47	1,47	-	1,47
Рівень готовності об'єкта складає 100%, станом на 01 січня 2020 року об'єкт завершено														
Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01 січня 2020 року рівень готовності об'єкта становить 100%, економія коштів в розмірі 20 800,68 грн. виникла після виконання робіт підрядною організацією														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: для проведення нового будівництва футбольного поля зі штучним покриттям 42х22 по вулиці Виноградна, 107, в м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області було затверджено кошти в розмірі 1 498 978,00грн. Станом на 01 січня 2020 року використано 1 456 177,32грн. Економія в розмірі 20 800,68грн. виникла після виконання робіт підрядною організацією. Рівень готовності об'єкта становить 100%. Об'єкт завершено у 2019 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


**Керівник установи -**

**голового розпорядника бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з**

**фінансово-економічних питань - головного**

**розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

**С.М. Проненко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Л.В. Хлевницька**

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з *Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018*}