

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації			43876025
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації			43876025
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1511062	1062	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу та рівних можливостей громадян, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, до здобуття якісної освіти незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням психології захворювання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція будівлі комунального закладу "Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради" за адресою: вул. Віктора Гоголя, 89 м.Знам'янка, Кіровоградської області (з виготовленням проєктно-кошторисної документації)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	-2 450 500,00	-2 450 500,00
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились, у зв'язку з тим, що виготовлено лише НКД. Торги по даному об'єкту не відбулись, через те що усі учасники були відхилені. Їх пропозиції не відповідали умовам тендерної документації. Будівельні роботи не проводились, плануються проведення робіт у 2022 році.									
	УСЬОГО	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	-2 450 500,00	-2 450 500,00

в. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єкта	грн.	Кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	-2 450 500,00	-2 450 500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична загальна кошторисна вартість з реконструкції об'єкта менша від затвердженої у паспорті бюджетної програми утворилась, у зв'язку з тим, що виготовлено лише ПКД. Торги по даному об'єкту не відбулись, через те що усі учасники були відхилені, їх пропозиції не відповідали умовам тендерної документації. Будівельні роботи не проводились, планується проведення робіт у 2022 році.											
2	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єкта	грн.	Кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	-2 450 500,00	-2 450 500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єкта менший від запланованого утворився, у зв'язку з тим, що виготовлено лише ПКД. Торги по даному об'єкту не відбулись, через те що усі учасники були відхилені, їх пропозиції не відповідали умовам тендерної документації. Будівельні роботи не проводились, планується проведення робіт у 2022 році.											
	продукту											
3	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	якості											
1	Рівень готовності об'єкта з реконструкції	відс	Розрахунково	0	100	100	0	2	2	0	-98	-98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рівень готовності об'єкта реконструкції загальної середньої освіти менший від запланованого у зв'язку з тим, що виготовлено лише ПКД. Торги по даному об'єкту не відбулись, через те що усі учасники були відхилені, їх пропозиції не відповідали умовам тендерної документації. Будівельні роботи не проводились, планується проведення робіт у 2022 році.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Станом на 01 січня 2022 року відхилення планових показників від фактичних в розмірі 2 450 500,00 грн. виникли у зв'язку з тим, що виготовлено лише ПКД. Торги по даному об'єкту не відбулись.											

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, по об'єкту "Реконструкція будівлі комунального закладу "Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради" за адресою: вул. Віктора Голого, 89 м.Знам'янка, Кіровоградської області (з виготовленням проєктно-кошторисної документації)" на проведення робіт у 2021 році було затверджено 2 500 000,00 грн. Станом на 01 січня 2022 року використані кошти в сумі 49 500,00 грн. Відхилення в розмірі 2 450 500,00 грн. виникло у зв'язку з тим, що виготовлено лише НКД. Торги по даному об'єкту не відбулись, через те що усі учасники були відхилені, їх пропозиції не відповідали умовам тендерної документації. Будівельні роботи не проводились. Планується проведення робіт у 2022 році. Рівень готовності об'єкта становить 2%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


В.о. директора департаменту



(підпис) О.О. Хачатурян

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис) Л.В. Хлевницька

(ініціали та прізвище)