

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1 5 0 0 0 0 0  
(код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
  2. 1 5 1 0 0 0 0  
(код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
  3. 1 5 1 7 3 6 8 0 4 9 0 Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення соціально-економічного розвитку територій, посилення їх інфраструктурної спроможності

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на стадіоні "Колос" за адресою: вул. Соборна, 38, смт. Голованівськ Голованівського району – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	21 561,00	21 561,00	-	20 667,25	20 667,25	-	-893,75	-893,75
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворюються у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
2	Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у комунальному закладі "Ліпей "Надія" Світловодської районної ради (будівля №2) по вул. Центральна, 34, с. Григорівка Світловодський район – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	17 400,00	17 400,00	-	15 212,80	15 212,80	-	-2 187,20	-2 187,20
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворюються у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
3	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у Новоукраїнському навчально-виховному комплексі № 8 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Новоукраїнської міської ради по вул. Павлівська, 14, м. Новоукраїнка – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	31 411,00	31 411,00	-	28 578,05	28 578,05	-	-2 832,95	-2 832,95
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворюються у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді" Олександрійської районної ради по вул. Центральна, 10, с. Приголівка Олександрійський район – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	17 191,00	17 191,00	-	15 214,33	15 214,33	-	-1 976,67	-1 976,67
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
5	Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у комунальному закладі "Петрівське навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Петрівської районної ради по вул. Літвінова, 18, смт. Петрове – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	17 181,00	17 181,00	-	15 203,92	15 203,92	-	-1 977,08	-1 977,08
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
6	Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр" Лідер" міської ради міста Кропивницького" по провулку Фортечний, 7, м. Кропивницький – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	33 211,00	33 211,00	-	29 227,00	29 227,00	-	-3 984,00	-3 984,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у навчально-виховному комплексі "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа "Олександрійської міської ради по вул. 6-го грудня, 97 м. Олександрія - реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	17 191,00	17 191,00	-	15 214,33	15 214,33	-	-1 976,67	-1 976,67
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
8	Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у Маловисківській загальноосвітній школі № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Шкільна, 3, м. Мала Виска - реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	31 411,00	31 411,00	-	25 006,32	25 006,32	-	-6 404,68	-6 404,68
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
9	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у комунальному закладі "Компаніївське навчально-виховне об'єднання" Компаніївської селищної ради по вул. Лугова, 67, смт. Компаніївка - реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	17 348,00	17 348,00	-	15 212,80	15 212,80	-	-2 135,20	-2 135,20
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
10	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у комунальному закладі "Новгородківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Новгородківської районної ради Кіровоградської області за адресою: вул. Авер'янова, 2, смт. Новгородка - реконструкція (з виготовленням ПКД)	-	31 411,00	31 411,00	-	28 574,49	28 574,49	-	-2 836,51	-2 836,51
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у навчально-виховному комплексі "Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 гімназія" Знам'янської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 2, м. Знам'янка – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	15 334,00	15 334,00	-	13 534,00	13 534,00	-	-1 800,00	-1 800,00
Відхилення обсягів касових витратів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією		-	250 650,00	250 650,00	-	221 645,29	221 645,29	-	-29 004,71	-29 004,71
Усього		-	250 650,00	250 650,00	-	221 645,29	221 645,29	-	-29 004,71	-29 004,71

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат									
1	Обсяг витратів на проведення робіт з реконструкції спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду)	Грн.	Кошторис	-	250 650,00	-	221 645,29	-	-29 004,71	-29 004,71

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією

